

Termin- und Fristenplan Deponie DK 0 Reinstedt

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
					A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E	A	M	E			
1	Deponie DK 0, Reinstedt	261 Tage	Mon 21.06.21	Mon 20.06.22	21.06 → 20.06																																						
2																																											
3	upi/Vorhabenträger	90 Tage	Mon 21.06.21	Fre 22.10.21	21.06 → 22.10																																						
4	Abgabe Antragsunterlagen	0 Tage	Mon 21.06.21	Mon 21.06.21	21.06																																						
5	Einarbeitung der Stellungnahmen, Hinweise	50 Tage	Mon 16.08.21	Fre 22.10.21	16.08 → 22.10																																						
6																																											
7	Behörde	261 Tage	Mon 21.06.21	Mon 20.06.22	21.06 → 20.06																																						
8	1. Lesung, Prüfen der Antragsunterlagen, Erarbeitung	45 Tage	Die 22.06.21	Mon 23.08.21	22.06 → 23.08																																						
9	2. Lesung, Prüfen der Antragsunterlagen, Erarbeitung	24 Tage	Mon 25.10.21	Don 25.11.21	25.10 → 25.11																																						
10	Erörterungstermin	0 Tage	Mit 01.12.21	Mit 01.12.21	01.12																																						
11	Erarbeitung Planfeststellungsbeschluss	67 Tage	Don 02.12.21	Fre 04.03.22	02.12 → 04.03																																						
12	Planfeststellungsbeschluss	0 Tage	Don 20.01.22	Don 20.01.22	20.01																																						
13	Abfallrechtliche Abnahme	0 Tage	Mon 20.06.22	Mon 20.06.22	20.06																																						
14																																											
15	Infrastruktur	22 Tage	Mon 14.03.22	Die 12.04.22	14.03 → 12.04																																						
16	Fertigstellung Zuwegung	22 Tage	Mon 14.03.22	Die 12.04.22	14.03 → 12.04																																						
17																																											
18	1. BA Deponie	71 Tage	Mon 14.03.22	Mon 20.06.22	14.03 → 20.06																																						
19	Herstellung Planum/Verdichtung	30 Tage	Mon 14.03.22	Fre 22.04.22	14.03 → 22.04																																						
20	Herstellung geol./techn. Barriere	35 Tage	Mon 14.03.22	Fre 29.04.22	14.03 → 29.04																																						
21	Verlegung KDB, Durchdringungsbauwerke, Schächte	20 Tage	Mon 18.04.22	Fre 13.05.22	18.04 → 13.05																																						
22	Verlegung Schutzvlies	20 Tage	Mon 18.04.22	Fre 13.05.22	18.04 → 13.05																																						
23	Herstellung Dränageschicht	35 Tage	Mon 25.04.22	Fre 10.06.22	25.04 → 10.06																																						
24	Verlegung Vlies 300 g/m ²	15 Tage	Mon 23.05.22	Fre 10.06.22	23.05 → 10.06																																						
25	Aufbringen Schutzlage 0,3 m bis 0,5 m	10 Tage	Mon 30.05.22	Fre 10.06.22	30.05 → 10.06																																						
26																																											
27	Deponiebetrieb	1 Tag	Mon 20.06.22	Mon 20.06.22	20.06																																						
28	Abfalleinlagerung 1. Deponieabschnitt	0 Tage	Mon 20.06.22	Mon 20.06.22	20.06																																						
29																																											
30																																											
31																																											
32																																											
33																																											
34																																											